



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองวิชาการและแผนงาน.....

ที่ สป.๕๒๔๐๒.๑/๐๔๔.....วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓.....

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายตามแบบการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบรายไตรมาส (แบบ ๒) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานเสนอผู้บริหารทราบ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน แบบรายไตรมาส (แบบ ๒) ประจำปีเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ โครงการ

๑.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน ๑๐ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนการสร้างแผนรับมือต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติฯ จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การดำเนินการของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙

๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตฯ มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๒ โครงการ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการในชุมชน จำนวน ๒๔ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมของชุมชนฯ จำนวน ๑๘ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีฯ จำนวน ๖ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมเพื่อคุณภาพของประชาชน จำนวน ๙ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพในการประกอบอาชีพฯ จำนวน ๔ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

/๒.๖ กลยุทธ์.....

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางการสาธารณสุข จำนวน ๙ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาในระบบภายนอกกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๙ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔

๒.๘ กลยุทธ์ ระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๙ กลยุทธ์ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การดำเนินการของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๔ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๕ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

การดำเนินการของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒ โครงการ

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้และทักษะของชุมชน จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การดำเนินการของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ โครงการ

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลฯ จำนวน ๑๑ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๒ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ กลยุทธ์ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน ๒ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จำนวน ๑๕ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓

การดำเนินการของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๒
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

รวมมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐ โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์

๑. กลยุทธ์ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔๗
โครงการ

สำนักปลัด จำนวน ๙ โครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

สำนักคลัง จำนวน ๓ โครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

สำนักช่าง จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

สำนักสาธารณสุข จำนวน ๑๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘

กองการศึกษา จำนวน ๑๓ โครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๖๗ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓

สรุป ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายตามแบบการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
ตามแบบรายไตรมาส (แบบ ๒) เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม ตามแบบ ผ.๐๑ โครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๓ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๓
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕

บัญชีครุภัณฑ์ โครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเม่น) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

แบบการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๗,๕๐๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา (สายเมน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน วัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณ บ้านเลขที่ ๔/๘	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๒,๕๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๕,๕๐๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๔	โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณ สะพานทางเท้าซอยป่าบุเทค จุดเริ่มต้น โครงการบริเวณซอยป่าบุเทค สิ้นสุด โครงการซอยสองพี่น้อง ม.๒ ตำบลสำโรงกลาง	ม.ค.-ก.ย.๖๓	ม.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๓๐๐,๐๐๐		
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อม ติดตั้งระบบระบายน้ำบริเวณภายใน ที่ราชพัสดุสำนักช่าง ตำบลบางหัวเสือ	ธ.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ธ.ค.๖๒-ก.ย.๖๓		เม.ย.๖๓			ก.ย.๖๓		๑,๙๐๐,๐๐๐		
๖	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.และลอกท่อ ระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านยุพาทอง	ก.พ.-ก.ย.๖๓	ก.พ.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๖๐,๐๐๐		
๗	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล.ชั้นเดียวบริเวณคลองตาเผือก หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง	ม.ค.-ก.ย.๖๓	ม.ค.-ก.ย.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ย.๖๓		๑,๐๐๐,๐๐๐		
๘	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบริเวณปากซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง	มี.ค.-ก.ย.๖๓	มี.ค.-ก.ย.๖๓		มี.ย.๖๓			ก.ย.๖๓		๑๖๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๙	โครงการขุดลอกคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณพื้นที่การทางพิเศษฯ สิ้นสุดโครงการบริเวณโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย	ก.พ.-ก.ค.๖๓	ก.พ.-ก.ค.๖๓		เม.ย.๖๓			ก.ค.๖๓		๒๓๐,๐๐๐		
๑๐	โครงการขุดลอกคลองบางฝ้ายน้อย หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ตำบลหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๓๑/๑๘ หมู่ที่ ๑๒	ก.พ.-ก.ค.๖๓	ก.พ.-ก.ค.๖๓		เม.ย.๖๓			ก.ค.๖๓		๒๕๐,๐๐๐		

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนิน การได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑	โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	เม.ย.-ก.ย.๖๓	๑๘ มี.ค.๖๓		เม.ย.๖๓			ก.ย.๖๓		๓๐,๐๐๐		
๒	โครงการประกวด มารยาทไทย	เม.ย.-ก.ค.๖๓	๒๓ มี.ย.๖๓		เม.ย.๖๓			ก.ค.๖๓		๕๐,๐๐๐		
๓	โครงการค่ายธรรมะ เยาวชน	ธ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓	๒๖-๒๘ ก.พ.๖๓		ธ.ค.๖๒			มี.ค.๖๓	๒๕ ก.พ.๖๓ ๒ มี.ค.๖๓ ๖ มี.ค.๖๓ ๖ มี.ค.๖๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๙๓๗.๒๕ ๘,๗๘๗.๒๕	๓๔๙/๖๓ ๓๖๒/๖๓ ๓๖๙/๖๓ ๓๗๐/๖๓
๔	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว พระราชดำริ	พ.ค.-ส.ค.๖๓	๘-๑๐ ก.ค.๖๓		พ.ค.๖๓			ส.ค.๖๓		๓๐๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนิน การได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๕	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา	มิ.ย.-ก.ย.๖๓	๒๔-๒๖ ส.ค.๖๓		มิ.ย.๖๓			ก.ย.๖๓		๓๐๐,๐๐๐		
๖	โครงการจัดงาน วันปิยมหาราช	ต.ค.-พ.ย.๖๒	๒๓ ต.ค.๖๒	๒๓ ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒			พ.ย.๖๒	๔ พ.ย.๖๒ ๔ พ.ย.๖๒	๘๐,๐๐๐	๑๑,๑๒๙.๖๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๙,๙๒๙.๖๐	๖๙/๖๓ ๗๑/๖๓
๗	โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา	พ.ค.-ส.ค.๖๓	๓ ก.ค.๖๓		พ.ค.๖๓			ส.ค.๖๓		๑๕๐,๐๐๐		
๘	โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ	มิ.ย.-ก.ค.๖๓	๑๒ ส.ค.๖๓		มิ.ย.๖๓			ก.ย.๖๓		๓๕๐,๐๐๐		
๙	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	ก.พ.-พ.ค.๖๓	๑๓,๑๙ เม.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			พ.ค.๖๓		๙๐๐,๐๐๐		
๑๐	โครงการจัดงาน อาหารดีเจดีย์หน้าวัด	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๙-๒๑ ต.ค.๖๒		ต.ค.๖๒			ก.ย.๖๓	๓๐ ต.ค.๖๒ ๔ เม.ย.๖๓ ๔ เม.ย.๖๓ ๔ เม.ย.๖๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๒,๖๖๓ ๔๐,๗๐๐ ๒๓,๑๑๐ ๙,๐๐๐ ๒๓,๖๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนิน การได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑๑	โครงการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ	เม.ย.-ก.ค.๖๓	๒๔ มี.ย.๖๓		เม.ย.๖๓				๔ เม.ย.๖๓ ๔ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓ ๗ เม.ย.๖๓	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐ ๘,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๓,๒๕๓	
๑๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	พ.ค.-ส.ค.๖๓	๒๘ ก.ค.๖๓		พ.ค.๖๓				ส.ค.๖๓	๔๐๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนิน การได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑๓	โครงการจัดงาน วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	ต.ค.๖๒ -ม.ค.๖๓	๕ ธ.ค.๖๒	๕ ธ.ค.๖๒	ต.ค.๖๒			ม.ค.๖๓	๙ ธ.ค.๖๒ ๙ ธ.ค.๖๒ ๙ ธ.ค.๖๒ ๙ ธ.ค.๖๒ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ๑๘ ธ.ค.๖๒	๒๕๐,๐๐๐	๑๖๖,๘๑๒.๕๔ ๔๙,๘๖๖ ๗,๒๐๐ ๗๓,๗๔๖.๕๔ ๒๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๑๐๐ ๑๑,๔๐๐	๑๖๘/๖๓ ๑๖๙/๖๓ ๑๗๐/๖๓ ๑๗๑/๖๓ ๑๗๒/๖๓ ๑๗๓/๖๓ ๑๗๔/๖๓
๑๔	โครงการจัดงานน้อม รำลึกถึงวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	ต.ค.๖๒-พ.ย.๖๓	๑๓ ต.ค.๖๒		ต.ค.๖๒			พ.ย.๖๓	๒๕ ต.ค.๖๒ ๒๕ ต.ค.๖๒ ๓๐ ต.ค.๖๒ ๑ พ.ย.๖๒ ๑ พ.ย.๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๓๙๕.๕๐ ๑๗,๖๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๒,๑๐๐ ๑๙๕.๕๐	๕๑/๖๓ ๕๒/๖๓ ๕๖/๖๓ ๖๕/๖๓ ๖๖/๖๓
๑๕	โครงการจัดอบรมสัทธิ การจำลองขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท้องถิ่น	ธ.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๘-๒๐ ก.พ.๖๓		ธ.ค.๖๒			ก.ย.๖๓	๖ มี.ค.๖๓ ๑๘ มี.ค.๖๓	๑๔๐,๐๐๐	๘๑,๓๖๐ ๙,๙๖๐ ๗๑,๔๐๐	๓๗๓/๖๓ ๓๙๕/๖๓

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนิน การได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสาร คืนหน่วยงาน เพื่อจัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่าย ตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายเงิน	ผลสรุป
๑๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมในมิติวัฒนธรรม	มี.ค.-มี.ย.๖๓	มี.ค.-มี.ย.๖๓		เม.ย.๖๓			มี.ย.๖๓		๕๐,๐๐๐		
๑๗	โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ศาสนพิธี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	ม.ค.-เม.ย.๖๓	ม.ค.-เม.ย.๖๓		ก.พ.๖๓			เม.ย.๖๓		๕๐,๐๐๐		
๑๘	โครงการส่งเสริม สภาวัฒนธรรมด้าน การเฝ้าระวังการ ทุจริตคอร์รัปชั่น	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	ต.ค.-ธ.ค.๖๒		ต.ค.๖๒			ธ.ค.๖๒		๕๐,๐๐๐		

- ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.
 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ ได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสารคืน หน่วยงานเพื่อ จัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่ายตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลสรุป
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำงานและสร้างเสริม ความสัมพันธ์ในองค์กร	๑ พ.ย. ๖๒-๒๘ ก.พ. ๖๓	๑๗-๑๙ ม.ค. ๖๓		๒๒-๒๘ พ.ย. ๖๒			๘-๑๔ ก.พ. ๖๓		๑,๓๐๐,๐๐๐		
๒	หลักสูตร การอบรมด้านความ ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่	๑๕ ม.ค. ๖๓-๒๘ พ.ค. ๖๓	๒๔ เม.ย. ๖๓		๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓			๘-๑๔ พ.ค. ๖๓		๖๐,๐๐๐		
๓	หลักสูตร กฎหมายทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน	๑๕ เม.ย. - ๑๔ มิ.ย. ๖๓	๑๐ พ.ค. ๖๓		๑-๗ พ.ค. ๖๓			๑-๗ มิ.ย. ๖๓		๑๒,๐๐๐		
๔	หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ต.ค. - ๒๘ ธ.ค. ๖๒	๗-๘ พ.ย. ๖๒ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๖๒		๑๕-๒๑ ต.ค. ๖๒			๘-๑๔ ธ.ค. ๖๒		๒๕๓,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ ได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสารคืน หน่วยงานเพื่อ จัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่ายตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลสรุป
๕	หลักสูตร การเงิน การคลังและ การพัสดุ	พ.ย.-๖๒	พ.ย.๖๒	๑๒ ธ.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	๒๕ พ.ย.๖๒	๒๗ ธ.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	๒๘ พ.ย.๖๒	๓๘,๘๐๐	๒๑,๒๕๕ ๒๑,๒๕๕.๕๐	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	๒๒ ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	๒ ส.ค.๖๒	๘-พ.ย.-๖๒	พ.ย.๖๒	๙ ต.ค.๖๒	๕๖,๐๐๐	๓๗,๐๐๕.๕๐ ๓๗๐๐๕.๕๐	
๗	หลักสูตร การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	๑๔ พ.ย.๖๒	ต.ค.๖๒	๑๗ ต.ค.๖๒	๒๐ ธ.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	๖ พ.ย.๖๒	๓๕,๐๐๐	๒๐,๒๘๒ ๒๐,๒๘๒	
๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนและ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	พ.ย.๖๒-ก.ย.๖๓	พ.ย.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๔-๑๖ มี.ค.๖๓	ธ.ค.๖๒			ก.พ.๖๓	๒๗ มี.ค.๖๓ ๒๗-มี.ค.-๖๓ ๓๑-มี.ค.-๖๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๘๓๒,๙๐๐ ๕,๕๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๗๐๗,๔๐๐	๔๘/๖๓ ๔๙/๖๓ ๕๒/๖๓
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องใน ในชีวิตประจำวัน	เม.ย.-ก.ค.๖๓	เม.ย.-ก.ค.๖๓		พ.ค.๖๓			ก.ค.๖๓		๓๐,๐๐๐		
๑๐	โครงการอบรมกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	ธ.ค.๖๒-เม.ย.๖๓	ธ.ค.๖๒-เม.ย.๖๓	๕ มี.ค.๖๓	ก.พ.๖๓			เม.ย.๖๓	๒๑ ก.พ.๖๓ ๑๐ มี.ค.๖๓	๒๐,๐๐๐	๑๑๐๒.๔๕ ๓๑๙๗.๔๕ ๗๕๐๕	๖๒/๖๓ ๗๕/๖๓

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลา เริ่มต้น-สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ ได้จริง	เสนอความ ต้องการ ตามแผน	เสนอความ ต้องการ ได้จริง	กองคลังส่ง เอกสารคืน หน่วยงานเพื่อ จัดทำฎีกา	ระยะเวลา เบิกจ่ายตามแผน	วันส่งฎีกา	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลสรุป
๑๑	โครงการอบรมกฎหมายระเบียบ วินัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	ธ.ค.๖๒-พ.ค.๖๓	ธ.ค.๖๒-พ.ค.๖๓		ก.พ.๖๓			พ.ค.๖๓		๒๕,๐๐๐		